

बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७१-२०७२

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रू:-

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 11.00

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-सडक वोर्ड कार्यक्रम

(ख) माग गरेको रकम

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

६. यस अबधिको बजेट रू:-

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रू:-

९. शुद्धेखि हालसम्मको खर्च रू:-

१०. शुद्धेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रू:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
+ अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:																
+पूजित कार्यक्रम																
१ कारागार पुर्व बेलौली जाने बाटो छुँदै कोटही मन्दिर जाने बाटो मर्मत	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	१.००	०.३०	१,५००.००	१.००		१,५००.००	१.००		१,५००.००	१.००	३०	१,५००.००		
२ प्रहरी चोक देखि बंगलामुखी जाने बाटो मर्मत	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	१.००	०.४०	२,०००.००	१.००		२,०००.००	१.००		२,०००.००	१.००	४०	२,०००.००		
३ रामनगर देखि परसिया सडक	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	१.००	०.१०	५००.००	१.००		५००.००	१.००		५००.००	१.००	१०	५००.००		
४ सघापुर - तिकुनिया चोक हुँदै कृष्णसार जाने सडक मर्मत	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	१.००	०.१०	५००.००	१.००		५००.००	१.००		५००.००	१.००	१०	५००.००		
५ इलाकी सडक उत्तर कारागार जाने बाटो मर्मत	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	१.००	०.१०	५००.००	१.००		५००.००	१.००		५००.००	१.००	१०	५००.००		

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
- क) पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:				१.००	५०००.००				५०००.००			४६७६.००	१.००	४६७६.००		
ग) कुल जम्मा (क + ख)				१.००	५०००.००				५०००.००			४६७६.००	१.००	४६७६.००		
च) कुल जम्मा (ग + घ + ङ)				१.००	५०००.००				५०००.००			४६७६.००	१.००	४६७६.००		

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: